



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. -41^{ης}-2026
Τακτικής Δια Ζώσης
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αριθμ. αποφ. 218

7ο ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ».

Στη Μάνδρα, σήμερα 13 Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 11509/9-7-2026 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 5314/2026 .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετείχαν στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν της αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι οι εξής:

Παρόντες

1. Αρμόδιος Δρίκος –Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ρόκας
3. Αντώνιος Αντωνίου
4. Χρήστος Παπακωνσταντίνου
5. Γεώργιος Γιαλιάς (αναπληρωμ. μέλος)
6. Ευθαλία Βάσση

Απόντες

1. Σπυρίδων Δρίκος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία στη 41^η τακτική Δια Ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 7 συμμετείχαν 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.: 11164//06-07-2026 εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Π.Π.Κ. με θέμα: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 21854/23-12-2025 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του αναδόχου «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ&ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» , ποσού 73.703,99 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%
2. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου στις 23/04/2026.
3. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε) .
4. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε.
5. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η υπ' αριθ. 11/06-02-2025 (ΑΔΑ.: 9ΦΔΛΩΛΑ-2ΗΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας – Ειδυλλίας με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2025,
2. Η υπ' αριθμ. 18/21-02-2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2025, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 16696/17.03.2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
3. Η υπ' αριθμ. 111/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 9Σ92ΩΛΑ-ΗΕΒ) περί έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης του Π/Υ οικονομικού έτους 2025 η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 62505/15.10.2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Η αριθμ. 110/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 9Σ92ΩΛΑ-ΗΕΒ) με θέμα « 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με ΑΔΑ 9Σ92ΩΛΑ-ΗΕΒ.
5. Η Δ111/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Δ/ση Τ.Ε.Π.Π.Κ.) του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την εκτέλεση του έργου,
6. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017888029 2025-11-07,
7. Η υπ' αριθ. πρωτ. 19202/21-11-2025 (ΑΑΥ 985/20-11-2025) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ017985908 2025-11-21 και ΑΔΑ: ΕΕΠΗΩΛΑ-ΓΡ5) σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 18699/18.11.2025 βεβαίωσης για πολυετή δαπάνη της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ :ΨΑ3ΩΩΛΑ-ΗΧΗ, της υπ' αριθμ. 561/2025, με αριθμ. πρωτ. 18988/20.11.2025 απόφασης Δημάρχου για την « Έγκριση πολυετούς δαπάνης για «Κατασκευή τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για λόγους πυρασφάλειας στον οικισμό Παλαιοχωρίου» (ΑΔΑ : ΨΨΕΠΩΛΑ-8Υ2) και του με αριθμ. πρωτ. 19033/20-11-2025 τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και τη βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης,
8. Η με αρ. πρωτ. 20135/03-12-2025 (αρ. 593, ΑΔΑ:ΨΧΤΧΩΛΑ-70Μ) απόφαση Δημάρχου για έγκριση της Δ111/2025 με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση),
9. Η με αρ. πρωτ. 20392/05-12-2025 Πρόσκληση προς τους κατωτέρω οικονομικούς φορείς:
 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΛΟΥΚΟΣ, με έδρα Ερμού 62, Ελευσίνα
 2. ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε., με έδρα Περσεφόνης 16Α ,Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα
 3. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε., με έδρα Αγ. Αικατερίνης 32 ,Τ.Κ. 19600, Μάνδρα
 για υποβολή προσφορών, που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 25PROC018090691 2025-12-05 και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. στις 05/12/2025,
10. Η με αρ. πρωτ. 21104/12-12-2025 Απόφαση Δημάρχου (αρ. απόφασης 623) με ΑΔΑ: 626ΩΩΛΑ-Ρ7Ζ, που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:25ΑWRD018157382 2025-12-12, με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του έργου στον οικονομικό φορέα με επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ

Ι.Κ.Ε.», με έδρα ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 32, ΜΑΝΔΡΑ, Τ.Κ. 19600 με ΑΦΜ: 800549627 και ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1,00% επί της δαπάνης του προϋπολογισμού εργασιών του έργου, και ποσό προσφοράς πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (59.438,70 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο μέσω στις 12/12/2025,

11. Η με αρ. πρωτ. 21303/2025 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»

12. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης με επωνυμία " Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.", την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Εργασίες προϋπολογισμού	39.930,19 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.187,44 €
Απρόβλεπτα 15%	7.067,64 €
Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ.)	3.870,94 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%	689,80 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	692,69 €
Σύνολο	59.438,70 €
Φ.Π.Α. 24%	14.265,29 €
Σύνολο με Φ.Π.Α. 24%	73.703,99 €

13. Η ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων,

14. Υπεγράφη η με αριθμ. πρωτ. 21854/23.12.25 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ018245954) εργολαβική Σύμβαση ποσού 73.703,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

15. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους τέσσερις (4) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 23.04.2026.

16. Το με αρ.πρωτ. 144/07.01.26 έγγραφο με το οποίο ορίστηκε επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου η κ. Βασιλειάδου Μαρία, Ηλ. Μηχ/ Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τ.Ε.Π.Π.Κ. του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

17. Η με αρ.πρωτ. 9051/04.06.26 βεβαίωση περαίωσης του έργου.

II. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε., ο οποίος υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί στο κόστος του έργου αύξηση ποσοτήτων εργασιών και συγκεκριμένα της εργασίας εκσκαφής ορυγμάτων υπογείων δικτύων, λόγω αντιμετώπισης πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα Ο.Κ.Ω..

Κατά το στάδιο της μελέτης είχε προβλεφθεί η ταυτόχρονη κατασκευή του αγωγού πυρασφάλειας και του αγωγού προσαγωγής προς τη δεξαμενή του οικισμού Παλαιοχωρίου, με κοινή ή παράλληλη ανάπτυξη των δύο δικτύων εντός της ίδιας ζώνης εκσκαφής. Ωστόσο, κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στη χρονική αλληλουχία κατασκευής των επιμέρους δικτύων, καθώς ο αγωγός προσαγωγής υλοποιήθηκε σε προγενέστερο χρόνο έναντι του αρχικά προβλεπόμενου, στο πλαίσιο της τήρησης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.

Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη κατασκευής του αγωγού πυρασφάλειας, ο αγωγός προσαγωγής είχε ήδη εγκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα της όδευσης, γεγονός που δεν επέτρεψε την

εφαρμογή της αρχικά προβλεπόμενης μεθοδολογίας κοινής εκσκαφής και ταυτόχρονης τοποθέτησης των δικτύων. Η ανωτέρω μεταβολή της χρονικής αλληλουχίας εκτέλεσης των εργασιών επέβαλε την κατασκευή του έργου με παράλληλη αλλά διακριτή ανάπτυξη των δύο αγωγών, με τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας και εφαρμογή πρόσθετων κατασκευαστικών μέτρων προστασίας. Οι συνθήκες αυτές προκάλεσαν πρόσθετες και ουσιώδεις δυσχέρειες κατά την εκτέλεση των εκσκαφών, σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες ελεύθερης ή κοινής τάφρου, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν κατά το στάδιο της μελέτης, δεδομένου ότι αυτή βασίσθηκε στην παραδοχή της ταυτόχρονης κατασκευής των δικτύων.

Κατόπιν των ανωτέρω, τεκμηριώνεται η εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου προσαύξησης τιμών εκσκαφών, αποκλειστικά λόγω διαφοροποίησης των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικείμενου.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την έντεχνη, άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Ειδικότερα, στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., προτείνονται οι παρακάτω μεταβολές :

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η **Ομάδα Α «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ»** από **17.072,09** ευρώ στην αρχική σύμβαση γίνεται **22.749,74** ευρώ δηλαδή επέρχεται αύξηση δαπάνης κατά **5.677,65** ευρώ. Ποσοστό αύξησης ομάδας **33,26%** που οφείλεται σε λάθος προμέτρηση της μελέτης.

Η διαφοροποίηση αφορά την παρακάτω εργασία:

- Α.Τ Α3: Αύξηση της εργασίας «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.» από 100,00 μ σε 470,00 μ με αντίστοιχη αύξηση της δαπάνης κατά 5.677,65 ευρώ (5.735,00 - 5.735,00 *1%=5.677,65).

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η **ΟΜΑΔΑ Β: «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ»** η δαπάνη παραμένει σταθερή και ισούται με **2.816,13** ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η **ΟΜΑΔΑ Γ: «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ»** η δαπάνη παραμένει σταθερή και ισούται με **20.041,75** ευρώ.

III. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Η δαπάνη των απροβλέπτων από **7.067,64 ευρώ**, περιορίζεται στο ποσό των **368,28 ευρώ**, δηλαδή μειώνεται κατά **6.699,36 ευρώ**.

IV. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη Αναθεώρησης παραμένει ως έχει προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση δηλαδή **692,69 ευρώ**.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε **73.703,99** ευρώ, μετά την απορρόφηση του ποσού των **6.699,36** ευρώ των αππροβλέπτων **βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 73.703,99 ευρώ.**

[illegible]

Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις (ν.4412/2016), υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας, για συνολική δαπάνη **73.703,99 ευρώ**, δηλαδή χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης που ανέρχεται σε **73.703,99 ευρώ**.

Η Επιβλέπουσα του έργου Βασιλειάδου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Π.Κ Κρητικός Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
---	---

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Δ.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν.5314/2026

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.4412/2016), υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας, για συνολική δαπάνη 73.703,99 ευρώ, δηλαδή χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης που ανέρχεται σε 73.703,99 ευρώ και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.: 11164//06-07-2026 εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Π.Π.Κ.

Η απόφαση πήρε **α.α 218**

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος
Αρμόδιος Γ. Δρίκος
Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 14-07-2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα μέλη:

1. Κωνσταντίνος Ρόκας
2. Αντώνιος Αντωνίου
3. Χρήστος Παπακωνσταντίνου
4. Γεώργιος Γιαλιάς (αναπλ. μέλος)
5. Ευθαλία Βάσση

ΑΡΜΟΔΙΟΣ Γ. ΔΡΙΚΟΣ